

Kohde	Vaikutuksia liikenteelle	Kuvaus työrajojen laajuudesta
<b>ETELÄ-SUOMI</b>		
Kirkkonummi-Karjaa: perusparantaminen, pehmeiköt	x	4 x 12 h totaalikatkot
Leppävaara-Kirkkonummi asemajärjestelyt: Tolsa ja Jorvas	x	Yksiraiteisuutta ja viikonloppukatkoja
Hyvinkää-Karjaa: Meltola aks	x	2 x 16 h totaalikatkot
Ilmalan ratapihan muutostyöt	-	-
ESKO-projekti	-	-
Hiekkaharju-Koivukylä: Kehärata, itäisimmän raiteen siirto, siltatyö	x	Itäisin raide: 1 x 34 h. Itäinen keskiraide: 3 x 34 h
Keski-Pasila	x	Pasilan alaratapiha ei käytössä, vanhalle varikolle kulku eteläpäästä käyttöönottoon 1.6.2010 saakka. Alarata-pihalta ei yhteyttä lännen suuntaan (rantaradalle). Ohikulku alaratapihalla Ilmalaan ei ole käytössä. Sähköinen raideyhteys tularatapihan eteläpäästä Käpylän kautta Ilmalaan, joitakin työvaiheiden vaatimia katkoja lukuun ottamatta. Töölön autolastauksen ja V244 purku: 12 h viikonloppukatko
Huopalahti-Vantaankoski: Siltojen vesieristysten korjaus	x	Yksiraiteisuutta ja liikennekatkoja
<b>ITÄ-SUOMI</b>		
Lahti-Luumäki tasonnosto ja siltatyöt	x	Yksiraiteisuutta yksi liikennepaikkaväli kerrallaan. La-su 10 h totaalikatko
Kouvolaan henkilöratapiha	x	Raiteiston käytön muutoksia
Luumäki-Imatra: alikulkusillat	x	2 x 16 h totaalikatko
Luumäki-Vainikkala: sillat ja pehmeiköt	x	6 h työraot
Mikkeli-Pieksämäki: alikulkusillat	x	16 h totaalikatko
Pieksämäki-Kuopio: tunnelityö, alikulkusillat, Kuopio päätien vaihteet	x	24 h totaalikatko
Kuopion ratapihan uudistaminen	-	-
Kuopio-lisäseuraus, kiskonvaihto ja pääraiteiden vaihteiden vaihto	x	8 h työraot
Kotolahden ratapihan rakentaminen, päätien vaihteiden asentaminen. Kivisalmen raiteistomuutos	x	4 x 10 h työraot
Kouvola-Kuusankoski: päällysrakenteen vaihto	x	Kesällä 10 h öisin
Parikkala-Joensuu: alikulkusillat	x	16 - 24 h totaalikatko
Joensuu-Ilomantsi päällysrakenteen uusiminen, työ osuudella Joensuu-Heinävaara	x	6 viikon totaalikatko

Kohde	Vaikutuksia liikenteelle	Kuvaus työrajojen laajuudesta
<b>LÄNSI-SUOMI</b>		
Tampere–Orivesi seulpta	x	8 h yksiraiteisuutta
Seinäjoki–Oulu palvelutason parantaminen I-vaihe: Seinäjoki–Kokkola siltatyöt, Seinäjoki–Ruha kaksoisraiteen liitostyöt. Pännäinen, Kolppi ja Kruunupyy liikennepaikkatyöt. Riijärven uusi liikennepaikka. Yhteensovitus Tuomioja–Liminka ja Kokkola–Ylivieska töiden kanssa.	x	7 x 12 h, 1 x 20 h ja juhannuskatko 24 h
Kokkola–Ylivieska kaksoisraide, kolme siltaa	x	2 x 12 h la-su öisin ja juhannuskatko 24 h
Seinäjoki–Vaasa sähköistys	x	Tammi-huhtikuu: 3 h päivätyörajo. Touko-lokakuu: 7 h yötyörajo
Kokkola ratapiha ja Ykspihlaja väliratapiha	x	Raidevarauksia
Seinäjoki–Kaskinen päällysrakenteen uusiminen, siltojen korjaus	x	Kesällä 12 h öisin
Tampere henkilöratapiha: Rongankadun ak	x	Raiteiston käytön muutoksia 4 x 36 h ajan
Toijala–Turku vaihteet, Akaan aks ja tukiseinät Turussa	x	8 x 8 h, 3 x 12 h ja 1 x 16 h työrajo viikonloppuisin
<b>POHJOIS-SUOMI</b>		
Seinäjoki–Oulu palvelutason parantaminen I-vaihe: Tuomioja–Liminka alus- ja päällysrakenne, vaihteet ja ratasillat. Ahonpään (Vihanti–Tuomioja välillä) ja Tikkaperän uudet liikennepaikat. Yhteensovitus Seinäjoki–Kokkola ja Kokkola–Ylivieska töiden kanssa.	x	8 h työrajo kesä-syyskuu, katkot: 8 x 12 h, 2 x 20 h, juhannuskatko 24 h
Tornio–Kolari päällysrakenteen vaihto	x	Vk 22-30 viiden vuorokauden viikoittaiset totaalikatkot
Kontiomäki–Vartius pölkynvaihto (n. 40 000 pölkkyä)	x	Vk 26-38 10 h yötyörajo
<b>MUUT TYÖRAJOTARPEET</b>		
Yksittäiset vaihteiden vaihdot ratapihoilla: Helsinki, Kouvola, Kotka, Hamina, Vainikkala, Lappeenranta, Joensuu, Pieksämäki, Uimaharju, Tampere, Seinäjoki, Jyväskylä, Turku, Riihimäki, Oulu	x	8-16 h työrajo
Ylläpitoinvestoinnit, mm. päällysrakenteen vaihdot, silta- ja rumpukorjaukset	x	–
Radan tarkastukset Sn > 140 km/h radoilla	–	–
Kunnossapidon raiteiden ja vaihteiden tuentatyöt	x	–
Radan hoidon erikseen tilattavat työt, mm. hajapölkynvaihdot ja kuluneiden kaarikiskojen vaihdot	x	–